

Baustellenbericht 1

Nachdem die Bauarbeiten durch den langanhaltenden Winter erst mit Verzögerungen angelaufen sind, ist die Baufirma in der Zwischenzeit nun sehr engagiert an der Arbeit. Die Betonplomben der Kulturhalle sind als Gründung bereits komplett eingebracht. Momentan werden die Riegelgitter, auf der die Bodenplatte aufliegt, betoniert und die Plomben der Sporthalle werden gefertigt. Seit vergangenen Dienstag steht nun der Kran für die weiteren Bauarbeiten bereit.

