

Baustellenbericht 2

Derzeit werden im Bereich der Sporthalle die Betonplomben im Zuge der Hallenfundamentierung abschließend hergestellt. Parallel hierzu wurden die Fundamentriegel sowie die Entwässerungsleitungen im Bereich des Kultursaals eingebaut. Nach Abschluss des Einbaus der Sauberkeitsschicht im Bereich des Kultursaals kann mit den Schal- und Armierungsarbeiten an der Bodenplatte des Kultursaals begonnen werden, sodass am 23.04.2010 der erste Betonierabschnitt an der Bodenplatte des Kultursaals erfolgen konnte.



